

PO2 Posi-välipohjapalkiston asennustyön tarkastuslomake

Rakennuskohde: _____

Posi-välipohjapalkiston valmistaja: _____

Posi-välipohjapalkiston suunnittelija: _____

Vastaanottotarkastus

Vastaavan rakennesuunnittelijan hyväksymät suunnitelmat ovat työmaalla ja toimitettu rakennusvalvontaan

Työmaalla on kohdekohtainen asennussuunnitelma.

Rakenteet on valmistettu ulkoisen laadunvarmistuksen alaisessa tehtaassa

Rakenteita on suunnitelman mukainen määrä ja niissä ei ole kuljetusvaurioita.

Varastointi ja käsittely

Naulalevyrakenteiden varastoinnissa ja sääsuojauksessa rakennuspaikalla on noudatettu tuentaohjeen periaatteita tai valmistajan antamia erityisohjeita.

Naulalevyrakenteiden käsittelyssä ja nostoissa rakennuspaikalla on noudatettu asennus- ja tuentaohjetta tai kohdekohtaista asennussuunnitelmaa.

Asennustoleranssit

Palkkien asennussuunta rakennuksen runkoon ja tukipintoihin nähden on oikein.

Tukipinnat ja tuentatavat on toteutettu suunnitelman mukaisesti

Palkkeja ei ole rei'itetty, lovettu tai katkaistu ilman suunnittelijan lupaa.

Asennusaikainen tuenta ja tukikiinnitykset

Rakenteiden jäykisterakenteet on asennettu vastaavan rakennesuunnittelijan varmentaman suunnitelman tai asennus- ja tuentaohjeen periaatteiden mukaan.

Naulalevyrakenteiden tukikiinnitykset on toteutettu rakenne- tai NR-suunnitelman mukaisesti.

Ei-kantavien seinien ja NR-rakenteen väliin on jätetty asennus- ja tuentaohjeen edellyttämä painumisvara.

Pvm: _____

Allekirjoitus: _____

Kohteen vastaava työnjohtaja